

## 臺北市立教育大學校務發展基金

8

## 長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表

中華民國98年10月份

元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算 分配數 (2)	執行情形							節餘數	累計工程進度		差異或落 後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	調整數		實際執行數				比較增減(一)		契約 責任 數		預估 %	實際 %		
						合計 (3)=(4)+ (5)	占累計預 算 分 配 數 % (3)/(2)	實支數 (4)	應付未 付 數 (5)	金 額 (6) =(3)-(2)	% (6)/(2)						
合計	15,948,526		15,948,526		15,948,526	13,279,035	83.26	13,279,035		- 2,669,491	- 16.74						
無形資產小計	4,400,000		4,400,000		4,400,000	5,414,688	123.06	5,414,688		1,014,688	23.06						
電腦軟體	4,400,000		4,400,000		4,400,000	5,414,688	123.06	5,414,688		1,014,688	23.06				教育部補助 本校專案計 畫購置軟體		
遞延費用小計	11,548,526		11,548,526		11,548,526	7,864,347	68.10	7,864,347		- 3,684,179	- 31.90						
1. 學生宿舍套房(第二期)整修工程	6,321,526		6,321,526		6,321,526	4,667,130	73.83	4,667,130		- 1,654,396	- 26.17				本案施工部 份已完成， 唯工程之監 造設計部份 因與另一工 程〈勤樸樓 屋頂防水工 程〉之監造 設計併案發 包，需待二 工程均完成 始辦理付款 。	檢討改進執 行方式	
勤樸樓屋頂防水工程（第二期）															本案為完工 後一次付款 ，目前施工 部份已完工	目前正積極 辦理結算付 款作業。	

製表

覆核

臺北市立教育大學校務發展基金

9

長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表

中華民國98年10月份

元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算 分配數 (2)	執行情形							節餘數	累計工程進度		差異或落 後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	調整數		實際執行數				比較增減(一)		契約 責任 數		預估 %	實際 %		
						合計 (3)=(4)+ (5)	占累計預 算 分 配 數        % (3)/(2)	實支數 (4)	應付未 付 數 (5)	金        額 (6) =(3)-(2)	% (6)/(2)						
3. 中正堂空調系統 更新工程	2,000,000		2,000,000		2,000,000	1,685,137	84.26	1,685,137		- 314,863	- 15.74				，驗收針對 現場實做數 量多次與建 築師及廠商 核算，並一 併檢討建築 事務所缺失 相關扣款事 宜。		
4. 校園菩提樹褐根 病治療						449,800		449,800		449,800							
5. 校園菩提樹褐根 病治療						4,931		4,931		4,931							
6. 98 年度校舍油漆 粉刷工程						598,205		598,205		598,205							
7. 98 年度校舍油漆 粉刷工程						10,000		10,000		10,000							
8. 圖書館變壓器修 復工程						189,000		189,000		189,000							
9. 音樂館琴房冷氣 電力計費系統						255,000		255,000		255,000							

製表

覆核